

## Fertigmeldung / Inbetriebsetzung des Wasseranschlusses

Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land  
 Zum Adel 101  
 27356 Rotenburg (W.) / Unterstedt

Tel. 04269 / 9531-0  
 Fax 04269 / 9531-11  
 Mail : info@wvrow.de

Wasser-  
 Versorgungs-  
 Verband  
 Rotenburg-Land



**Anschlussnehmer :**

\_\_\_\_\_

Name, Vorname

\_\_\_\_\_

Straße, HsNr.

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort, Ortzusatz

\_\_\_\_\_

Tel., Mail, Fax

**Lage des Anschlusses:**

\_\_\_\_\_

Straße, HsNr.

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort, Ortzusatz

**Spitzenvolumenstrom:.....l / sec**

Anz.	Art	DN	l/sec	ges. l/sec
	Spülkasten	15	0,13	
	Druckspüler	20	1,00	
	Urinalspüler	15	0,30	
	Waschtische	15	0,07	
	Badewannen	15	0,15	
	Brausewannen	15	0,15	
	Auslaufventil	15	0,30	
	Auslaufventil	20	0,50	

Anz.	Art	DN	l/sec	ges. l/sec
	Mischbatterie	15	0,15	
	Waschmaschine		0,25	
	Geschirrspüler		0,15	

Summe: \_\_\_\_\_

Kunde (Anschlussnehmer) erkennt an, dass Inhalte des Anschlussvertrags die „Verordnung über die Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser von Tarifkunden (AVBWasserV)“ ist. Die AVBWasserV ist beim WVV Rotenburg-Land erhältlich. Die Kundenanlage ist von einem Wasserinstallateur unter Beachtung der aufgeführten Bestimmungen zu errichten und in Betrieb zu nehmen.

Datenschutzhinweis: Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden personenbezogenen Daten werden nach Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zweckbezogen verarbeitet und genutzt. Ferner werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

**Eingetragenes Installationsunternehmen:**

Eingetragen bei Netzbetreiber: \_\_\_\_\_

Ausweis-Installateurnummer: \_\_\_\_\_

Telefon / Email . \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firmenstempel / Anschrift

**Erklärung zur Fertigstellung:**

Die aufgeführte(n) Installationsanlage(n) ist/sind unter Beachtung der geltenden behördlichen Vorschriften oder Verfügungen und nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN EN 806, DIN1988 TRWI Normen, DIN EN 1717, den AVBWasserV und sonstigen besonderen Vorschriften des WVV Rotenburg-Land von mir/uns errichtet worden. Druckprüfung und Spülung gemäß DIN EN 806 durchgeführt. Die Ergebnisse der Prüfung sind dokumentiert. Die Anlage kann in Betrieb gesetzt werden.

Terminabsprache zur Inbetriebsetzung mit WVV Rotenburg-Land

Wunschtermin :.....

.....

Ort

.....

Datum    Unterschrift des eingetragenen Fachmanns